



# Municipalidad Provincial de Pacasmayo

## SAN PEDRO DE LLOC

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 501-2013-MPP

San Pedro de Lloc, 10 de setiembre del 2013.

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:**

**VISTO:**

La solicitud de **Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra “Mejoramiento de la Transitabilidad en el Asentamiento Humano Pueblo Libre I Etapa, Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad” promovida por Constructora y Consultora VMT SRL**, el Informe N° 0283-2013-SGDUR-MPP, el Informe N° 364-2013-SGAL-MPP, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma Constitucional – Ley N° 27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.

Que, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural convocó a la **Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2012-MPP**, para seleccionar a la Empresa que se encargue de ejecutar la Obra **“Mejoramiento de la Transitabilidad del Asentamiento Humano Pueblo Libre I Etapa, Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad”**.

Que, la Empresa que ganó la Buena Pro fue **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VMT SRL**, representada por su Ingeniero Residente Ing. Hernando Santiago Tapia Gayoso, con CIP N° 24781, por el monto total de su propuesta económica ascendente a la suma de **S/. 110,230.74 Nuevos Soles**, incluido el Impuesto General a las Ventas, con precios vigentes al mes de Febrero del 2012.

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra a Suma Alzada de la ADS N° 005-2012-MPP, de fecha 18 de Junio del 2012, celebrado entre la **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VMT SRL**, representado por su Gerente General **JOSÉ FELIX TELLO ALCANTARA** y la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO**, la primera se obliga a ejecutar el Proyecto **“Mejoramiento de la Transitabilidad del Asentamiento Humano Pueblo Libre I Etapa, Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad”**, por un monto de **S/. 110,230.74 Nuevos Soles**, teniendo como plazo de entrega el plazo de 60 días contados desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184° del Reglamento, esto es, desde el día 02 de Julio del 2012, debiendo concluir el 30 de Agosto del 2012, actuaron como **Residente de Obra, el Ing. Hernando Santiago Tapia Gayoso** y como **Supervisor de Obra, Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña**.

Que, con **Informe N° 033-2013-MPP/SGDUR/MCS e Informe N° 0240-2013-SGDUR-MPP**, tanto la Ing. Responsable de Obras de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo como el Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, son de la opinión que el monto real de la ejecución de la obra es de **S/. 113.616.86 Nuevos Soles**; **Aprobar** los Reintegros por Reajuste de Precios a favor del contratista por el monto ascendente a **S/. 3,386.12 Nuevos Soles**; **Cancelar** a favor de la contratista Constructora y Consultora VMT SRL el monto de **S/. 3,386.12 Nuevos Soles**; y, **Devolver** al contratista el fondo de garantía de fiel cumplimiento a la aprobación de la presente liquidación el monto de **S/. 11,023.07 Nuevos Soles**.

En el marco del artículo 210° del Reglamento, el Ingeniero Residente de obra indica la



# Municipalidad Provincial de Pacasmayo

## SAN PEDRO DE LLOC

culminación de la obra anotando tal hecho en el cuaderno de obra (**Asiento N° 062, de fecha 30 de Agosto del 2012**), solicitando la recepción de la misma. Por su parte el supervisor informó a la entidad ratificando lo informado por el residente (**Asiento N° 063, de fecha 30 de Agosto del 2013**).

**Que, con fecha 25 de Setiembre del 2012**, el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc, el mismo que estuvo conformado por el Ing. Armando Gonzaga Alegría Chirinos, Arq. José Gálvez Lara e Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña, quienes junto con el contratista debidamente representado por el Gerente General Sr. José Félix Tello Alcántara y Residente de Obra Ing. Hernando Santiago Tapia Gayoso, procedieron a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los plazos y especificaciones técnicas en virtud del cual **suscribieron el Acta de Recepción**.

**Que, en el mes de Octubre del 2012**, el Residente de Obra y Gerente General de la Constructora y Consultora VMT SRL Ing. Hernando Santiago Tapia Gayoso y Sr. José Félix Tello Alcántara, presenta la Liquidación de Obra, debidamente sustentada en documentación y cálculos detallados, debiéndose efectuar el pago que corresponda, culminando definitivamente el contrato y el cierre del expediente respectivo (artículo 212° del Reglamento).

Que, mediante Informe N° 364-2013-SGAL-MPP de fecha 06 de setiembre del 2013, la Subgerencia de Asesoría Legal, precisa que se apruebe el monto real de la liquidación final del Contrato de Obra en mención, se apruebe los reintegros por reajuste de precios, cancelar a favor de la Constructora y consultora VMT SRL. y se devuelva a la empresa Contratista el fondo de garantía de fiel cumplimiento.

Estando a las facultades establecidas por Art. 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR el monto real de la Liquidación Final del Contrato de Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL ASENTAMIENTO HUMANO PUEBLO LIBRE I ETAPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, por el monto ascendente a **S/. 113,616.86 Nuevos Soles**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** APROBAR los Reintegros por reajuste de precios a favor del contratista por el monto ascendente a **S/. 3,386.12 Nuevos Soles**.

**ARTÍCULO TERCERO:** CANCELAR a favor de la Constructora y Consultora VMT SRL, el monto ascendente a **S/. 3,386.12 Nuevos Soles**.

**ARTÍCULO CUARTO:** DEVOLVER a la empresa Contratista **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VMT SRL**, el fondo de garantía de fiel cumplimiento a la aprobación de la presente resolución el monto ascendente de **S/. 11,023.07 Nuevos Soles**.

**ARTÍCULO QUINTO:** ENCARGAR a la Gerencia Municipal las acciones administrativas correspondientes a través de las oficinas competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

C.C.  
Alcaldía  
Sec. General  
Gerencia Municipal  
SGDUR  
SGAL  
Interesado  
Presupuesto  
Archivo